

Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**



Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

Présidence de la Région  
Département Protection Civile et Sapeurs Pompiers  
Interventions Opérationnelles

Presidenza della Regione  
Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco  
Interventi Operativi



## **VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI**

(ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 140  
e della L.R. 5/2001, art. 9, comma 4 e art. 18, comma 1)

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: Pronto intervento di disaggio, chiodatura profonda e potenziamento del rilevato in pietrame esistente a margine della carreggiata stradale, a monte della S.R. n. 33, alla progr. km 7+700 nei pressi della loc. Salirod in comune di Saint-Vincent, a seguito dell'evento franoso verificatosi in data 18.12.2024 (I.D. Portale dissesti RAVA n. 4166).**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di dicembre (19.12.2024), si redige il presente verbale finalizzato all'esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile volto alla mitigazione del rischio crolli mediante esecuzione di interventi attivi e passivi sul pendio a monte della S.R. n. 33 alla progressiva chilometrica 7+700, interessato da un evento franoso con rilascio di un cospicuo volume di materiale lapideo. Il tratto in questione si localizza lungo

la S.R. n. 33 per il col di Joux nei pressi della località Salirod e dell'impluvio discendente dalla frazione Petit-Run dove, attorno alle ore 20:30 del giorno 18.12.2024, dalla parete rocciosa a monte della carreggiata stradale si è originato un distacco di blocchi lapidei di pezzatura metrica con parziale interessamento della viabilità sottostante.

Alle ore 20.45 del giorno 18 dicembre, la C.U.S. informava circa l'evento il dirigente della Struttura Interventi Operativi – Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco dott. geol. Massimo BROCCOLATO il quale, dopo aver dato indicazioni sulla necessità di chiudere la viabilità, comunicava al sottoscritto geom. Alessandro PLATER, tecnico della Struttura Interventi Operativi e referente di zona per i fenomeni di dissesto idrogeologico, di effettuare un sopralluogo congiunto nella successiva mattinata del 19 c.m..

Il sottoscritto, dopo aver acquisito ulteriori informazioni sull'accaduto dagli agenti del CFV di Chatillon, intervenuti sul luogo dell'evento per un'ispezione preliminare, si recava in data odierna sul tratto di viabilità segnalato, assieme al dirigente, attorno alle ore 8.30 a.m., per verificare lo stato di attività del dissesto e valutare l'eventuale necessità di interventi urgenti.

In esito al sopralluogo, effettuato anche alla presenza del Sindaco pro-tempore del comune di Saint-Vincent sig. Francesco Favre e del responsabile della Struttura Viabilità e Opere Stradali sig. Jacquemod, i suddetti tecnici constatavano che sulla parete rocciosa subverticale che sovrasta la viabilità regionale per circa 30 m di dislivello, si era generato il crollo di un volume lapideo di medie dimensioni (circa 50 mc) che, dopo aver lacerato le reti addossate esistenti, ha impattato sul rilevato presente a margine della viabilità, colmando il

volume di deposito a monte dello stesso ed interessando in minima parte la viabilità.

A seguito di quanto suesposto, considerato l'assetto strutturale dell'affioramento, favorevole alla formazione di blocchi di medio-elevata pezzatura potenzialmente instabili e che simili fenomeni di crollo potrebbero ancora generarsi dalla parete rocciosa anzidetta, si è ritenuto di dar corso all'immediata attivazione di un intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio crolli, articolato nelle seguenti lavorazioni:

- taglio piante sul coronamento della nicchia di distacco con disaggio delle porzioni lapidee instabili e sgombero viabilità;
- ripristino delle reti addossate esistenti e divelte dal crollo;
- sopraelevazione e rinforzo dell'esistente vallo mediante riutilizzo dei blocchi lapidei generati dal crollo e dalle attività di disaggio;
- realizzazione di chiodature in barra, di lunghezza presumibile fino a 12 m, e comunque da definirsi a seguito di valutazioni tecniche in corso, per il consolidamento più profondo dell'affioramento roccioso.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal dirigente della Struttura Interventi Operativi dott. geol. Massimo BROCCOLATO, delle seguenti nomine interne:

- ing. Jean Elisé BLANC: Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 15 e responsabile dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- geom. Alessandro PLATER: Direttore dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 114.

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi:

- del D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*), art. 40 (*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*);
- della L.R. 5/2001 (*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*), art. 9 (*Interventi urgenti e indifferibili*), comma 4 e art. 18 (*Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza*), comma 1,

secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal Direttore dei Lavori e, sentito il dirigente della Struttura Interventi Operativi dott. geol. Massimo BROCCOLATO, avvalendosi dei seguenti Operatori Economici, specializzati nell'ambito di tali tipologie di lavori, in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari e resisi immediatamente disponibili:

- PER I LAVORI:

- Impresa F.lli BARAVEX s.n.c. con sede in frazione Messigné n. 32 del Comune di Nus, P.I.V.A. 01125760072;
- Impresa FD COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Loc. Cors, 102/A del Comune di Fénis, P.IVA: 01159970076;

- PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA:

- Ing. Erik CAMOS, libero professionista iscritto all'ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta al n. 588, con studio in Saint-Vincent;

I lavori realizzati verranno pagati in base al Prezzario vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 04.03.2024 e, in riferimento ad esso, a fine lavori, sarà redatta la contabilità degli stessi.



La Direzione Lavori provvederà alla redazione della stima sommaria delle opere da eseguire con successiva perizia estimativa di spesa.

Il sig. Thierry BARAVEX ed il sig. Flavio DALLA ZANNA, rappresentanti delle ditte incaricate, dichiarano di essere pienamente edotti di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e di accettare, senza sollevare riserve od obiezione alcuna, la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Il presente verbale è redatto in unico originale.

Quart, li 19.12.2024

IL R.U.P.  
– ing. Jean Elisé BLANC –



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
– geom. Alessandro PLATER –

F.lli BARAVEX s.n.c.  
~~sig. Thierry BARAVEX~~  
• IMPRESA EDILE •  
Frazione Messigné n. 32  
11020 NUS (AO)  
Cod. Fisc. e P.IVA 01125760072

FD COSTRUZIONI s.r.l.  
– sig. Flavio DALLA ZANNA –

FD Costuzioni s.r.l.  
Fraz. Cors. 102/A/11020 Fenis (Ao)  
Telefono 348.00178.324  
C.FE.P.IVA 01159970074

IL CSE  
– ing. Erik CAMOS –

Visto, si approva:

IL DIRIGENTE

– dott. geol. Massimo BROCCOLATO –

