



Assessorat des Ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public

Aménagement hydrogéologique des bassins versants

Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

Assetto idrogeologico dei bacini montani

Comune di Courmayeur, località Entrèves – La Palud.

Lavori di realizzazione delle opere di mitigazione frana del Mont De La Saxe in loc. La Palud – Entrèves.

Impresa: A.T.I. CONSORZIO STABILE V.D.A. (capogruppo mandataria),  
DOLMEN CONSORZIO STABILE COSTRUTTORI S.c.a.r.l.,  
IVIES S.p.A, Costruzioni Stradali B.G.F. S.r.l. (mandanti).

Aggiudicazione: Ordinanza n. 6 del 18 aprile 2014 a firma del Commissario delegato OCDPC n. 143 del 30 gennaio 2014, Ing. Raffaele ROCCO

Contratto: in corso di stipulazione.

Importo lavori a base di gara: .....	€	6.106.890,39
Importo lordo lavori soggetti a ribasso: .....	€	5.986.890,39
Ribasso d'asta del – 15,067% (derivato da offerta prezzi):.....	€	- 902.063,13
Importo netto lavori soggetti a ribasso: .....	€	5.084.827,26
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: .....	€	120.000,00
Importo netto di contratto:.....	€	5.204.827,26

\*\*\*\*\*

## PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE LAVORI IN VIA D'URGENZA

(art. 154 comma 6 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e art. 11 comma 12 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163)

L'anno duemilaquattordici, il mese di aprile il giorno ventidue (22/04/2014), il sottoscritto Geom. Furio SARAVALLE, in qualità di Direttore dei Lavori, sentito

il Dott. Valerio SEGOR, dirigente all'Assetto idrogeologico dei bacini montani in qualità di soggetto attuatore e coordinatore del ciclo, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza n° 5 in data 28 marzo 2014 a firma del Commissario delegato OCDPC n. 143 del 30 gennaio 2014, Ing. Raffaele ROCCO,

#### VISTE

- l'Ordinanza n° 6 in data 18 aprile 2014, a firma del Commissario Ing. Raffaele ROCCO, di aggiudicazione definitiva dei lavori suindicati all'A.T.I. CONSORZIO STABILE V.D.A. (capogruppo mandataria), DOLMEN CONSORZIO STABILE COSTRUTTORI S.c.a.r.l., IVIES S.p.A, Costruzioni Stradali B.G.F. S.r.l. (mandanti) con sede in Reg.Amérique, 9 – 11020 Quart (AO), risultata migliore offerente, con ribasso percentuale dell'-15,067% basata sull'offerta prezzi sull'importo a base di gara di € 6.106.890,39, comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti a € 120.000,00 e, quindi, per un importo complessivo di spesa di netti € 5.204.827,26, oltre gli oneri I.V.A.;
- le deroghe indicate nell'ordinanza n. 143 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prefetto Franco GABRIELLI, in data 30 gennaio 2014

#### PREVIO

avviso dato dal Soggetto attuatore e Coordinatore del Ciclo dott. for. Valerio SEGOR, sono convenuti sul luogo, oltre al sottoscritto, i Signori:

- Nazareno FAZARI, legale rappresentante del Consorzio Stabile Valle d'Aosta S.c.a.r.l. con sede in Reg. Amérique 9 – 11020 Quart (AO);
- Ivan CASALATINA, direttore di cantiere individuato da parte dell'A.T.I.;
- Massimo CAMPAGNOLI, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Alla presenza continuativa degli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori da eseguirsi.

Ha pertanto verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali

condizioni e circostanze locali, ha indicato l'ubicazione delle varie opere da eseguire, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Precisa, sulla base dell'offerta presentata, che le opere e lavorazioni necessarie a dare compiuta e funzionale la viabilità di cantiere saranno a carico dell'A.T.I. , ivi compresi i ripristini finali e gli eventuali smantellamenti che si renderanno necessari per il corretto deflusso delle acque della Dora di Ferret.

Fa presente che la situazione in atto relativa al movimento franoso del Mont de La Saxe non permette, per ragioni di sicurezza, la piena disponibilità dell'area di cantiere, limitandola, fino all'altezza della sezione V30, partendo da valle, e alla sola area di realizzazione dell'opera di presa nel tratto a monte. L'accesso a tale zona implica il passaggio di mezzi e personale nell'area a tutt'oggi interdetta a presenza continuativa, pertanto il C.S.E., analizzando le indicazioni che gli verranno fornite dalla committenza, stabilirà regole alle quali l'A.T.I. dovrà uniformarsi.

In considerazione di tali limitazioni di accesso la consegna è da intendersi **parziale** con conteggio delle giornate pari ad 1/3 del tempo utile contrattuale fino a nuova comunicazione.

Dovendo la consegna, della quale è oggetto il presente verbale, intendersi sotto le riserve di legge di cui all'art. 11 comma 12 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, l'Impresa dovrà intraprendere immediatamente i lavori.

Il Sig. Nazareno FAZARI legale rappresentante del Consorzio Stabile Valle d'Aosta S.c.a.r.l., dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Capitolato speciale d'appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserve od obiezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 150 (centocinquanta)

giorni naturali consecutivi.

Con la sottoscrizione del presente verbale l'Impresa si obbliga a non eseguire nuovi o maggiori lavori oltre a quelli specificati in progetto senza che sia, in precedenza, data comunicazione di approvazione e autorizzazione da parte del Committente.

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere eseguito se non dopo la registrazione del contratto.

Il Direttore Lavori ricorda infine che la riserva di legge deve intendersi sciolta automaticamente con la registrazione del contratto.

Atto redatto in duplice esemplare, di cui uno in bollo.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Courmayeur, lì 22 aprile 2014

Il Direttore dei Lavori: Furio SARAVALLE

Il C.S.E.: Massimo CAMPAGNOLI

L'A.T.I.: Nazareno FAZARI

Visto il Coordinatore del ciclo: Valerio SEGOR

