

# Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione autonoma Valle d'Aosta

Anno di riferimento 2015

Data di pubblicazione: 26/05/2016

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta <sup>1</sup>	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
Comune di Pré Saint Didier CF: 00102900073	F61B06000090005	lett. b	Regionale	Sistemazione della viabilità interna della fraz. Verrand e realizzazione di nuovi autoparcheggi	002007053	€ 2.906.526,32	€ 0,00	80.85 %	SI	NO	SI	NO
Comune di Pré Saint Didier CF: 00102900073	F21G07000000004	lett. a	Regionale	Realizzazione di locali da destinare a ricovero mezzi comunali	002007053	€ 789.880,00	€ 304.300,00	54.07 %	NO	NO	NO	NO
regione autonoma Valle d'Aosta CF: 80002270074	B71F07000010003	lett. a	Regionale	realizzazione nuova aerostazione (terminal) passeggeri, parcheggi auto, autobus, piazzale aeromobili e viabilità	002007058 ITC20	€ 10.514.363,00	€ 6.500.000,00	43.45 %	NO	NO	NO	NO
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA CF: 80002270074	B61B00000550002	lett. b	Regionale	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA MUSEALE "MAISON CARAVEX" IN COMUNE DI GIGNOD	002007030	€ 5.778.018,00	€ 3.650.000,00	23.30 %	NO	SI	NO	NO

## Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.