

TABELLA 1.A – STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE PRESSO LE SEDI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO REGIONALI

N. ordine	ISTITUZIONE SCOLASTICA	SEDE	INTERVENTO	IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI DA PIANO/ SOMME IMPEGNATE/ SOMME LIQUIDATE	ORDINANZE DEL SOGGETTO ATTUATORE	STATO DI ATTUAZIONE AL 29 dicembre 2020
1	LICEO DELLE SCIENZE UMANE E SCIENTIFICO REGINA MARIA ADELAIDE	AOSTA V. CHAVANNE, 23/e	Rimozione di parete tra 2 aule al piano terra ala Est	Presunto € 13.500,00 Impegnato € 13.417,23 Importo liquidato € 13.058,37 PD4257/2020	Ordinanza 8 del 18/08/2020: determina a contrarre e approvazione affido diretto Ordinanza 10 del 20/08/2020: affido al geom. Di Muzio direzione lavori Ordinanza 21 del 29/09/2020: approvazione CRE e contestuale liquidazione dei lavori	Lavori terminati
2	ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE TECNICA I.MANZETTI	AOSTA V. FESTAZ, 27/A	Realizzazione di percorso pedonale per accesso alle scale di sicurezza	Presunto € 13.500,00 Impegnato € 13.370,87 Importo liquidato € 12.753,01 PD4212/2020	Ordinanza 7 del 18/08/2020: determina a contrarre e approvazione affido diretto Ordinanza 9 del 20/08/2020: affido al geom. Di Muzio direzione lavori Ordinanza 22 del 29/09/2020: approvazione CRE e contestuale liquidazione di lavori	Lavori terminati

N. ordine	ISTITUZIONE SCOLASTICA	SEDE	INTERVENTO	IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI DA PIANO/ SOMME IMPEGNATE/ SOMME LIQUIDATE	ORDINANZE DEL SOGGETTO ATTUATORE	STATO DI ATTUAZIONE AL 29 dicembre 2020
3	ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE TECNICA I.MANZETTI (Geometri)	AOSTA V. CHAMBERY, 105	Sostituzione di UTA a servizio della palestra e dei ventil convettori della scuola con radiatori di acciaio	Presunto € 105.000,00 Impegnato € 102.589,96 Liquidato € 0 PD 4049/2020 PD 5154/2020	Ordinanza 4 dell'11/08/2020: determina a contrarre e approvazione affido diretto per la progettazione esecutiva e direzione lavori Ordinanza 19 del 14/09/2020: determina a contrarre e approvazione affido diretto dei lavori	Lavori in corso
4	ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE LICEALE TECNICA E PROFESSIONALE	SAINT-VINCENT V. MONS.ALLIOD, 5	Sostituzione di UTA a servizio della palestra	Presunto € 58.000,00 Impegnato € 51.521,32 Liquidato € 0 PD4050/2020 PD 5122/2020	Ordinanza 5 dell'11/08/2020: determina a contrarre e approvazione affido diretto per la progettazione esecutiva e direzione lavori Ordinanza 20 del 14/09/2020: determina a contrarre e approvazione affido diretto dei lavori	Lavori in corso
				Presunto € 190.000,00 Impegnato € 180.899,38 liquidato al 29/12/2020 € 25.811,38		