



VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi del
D.Lgs. 36/2023, art. 140 e della
L.R. 5/2001, art. 9, comma 4 e art. 18, comma 1)

OGGETTO: Pronto intervento di taglio vegetazione, disgaggio e posa di rivestimento corticale armato e barriera paramassi sul pendio a monte della viabilità regionale n. 44 alla progressiva chilometrica 5+400 nei pressi della loc. Pissine in comune di Perloz, a seguito del crollo di massi lapidei verificatosi nella serata del 08/07/2024 (I.D. Portale dissesti RAVA n. 3943)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di luglio (10.07.2024), si redige il presente verbale finalizzato all'esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile volto alla mitigazione del rischio crolli mediante taglio vegetazione, disgaggio, posa pannellature in fune e barriera paramassi a deformazione sul pendio a monte della viabilità regionale, interessato da un cospicuo rilascio di materiale lapideo.

Il tratto in questione si localizza lungo la S.R. n. 44 di Gressoney nei pressi della località Pissine, alla progressiva chilometrica 5+400, dove attorno alle ore 20:00 del giorno 08.07.2024, a monte del muro di controripa si è originato un considerevole distacco di blocchi lapidei di pezzatura da decimetrica a plurimetrica con interessamento della viabilità sottostante.

Premesso che:

- a seguito dell'evento, la CUS informava il sottoscritto tecnico della Struttura Interventi Operativi di P.C. il quale, sentito il proprio dirigente, programmava un sopralluogo per l'indomani mattina;
- sentito il Sindaco di Perloz e gli agenti del CFV intervenuti, acquisiva ulteriori informazioni inerenti la presa in carico da parte dell'amministrazione comunale circa lo sgombero dei blocchi arrestatisi sulla viabilità con pala gommata della ditta CO.VE. di Donnas già presente in zona;
- in data 09.07.2024 il sottoscritto geom. Alessandro Plater, si recava sul tratto di viabilità segnalato per verificare lo stato di attività del dissesto, sulla base del quale valutare la tipologia degli interventi necessari;
- in esito al sopralluogo il tecnico suddetto constatava che la porzione di pendio piuttosto acclive all'interno della fascia boscata che sovrasta la viabilità regionale è composta (da N in direzione S) per un primo tratto di circa 70/80 ml, da una serie di agglomerati rocciosi plurimetrici impilati e piuttosto fratturati, parzialmente inglobati in affioramenti di roccia imposta che in alcuni punti presentano un evidente situazione di dubbia staticità; a seguire, per un ulteriore tratto di 80 ml circa il pendio presenta molteplici trovanti più isolati, di dimensioni da decimetriche a metriche parzialmente inglobati nel deposito eluvio colluviale costituente suolo.

Stante il quadro di dissesto sopra delineato, per continuare a garantire una sufficiente mitigazione del rischio crolli, si è ritenuto di dar corso all'immediata attivazione di un intervento urgente ed indifferibile articolato nelle seguenti lavorazioni:

- Pulizia e taglio della vegetazione sulla parte bassa del pendio con accatastamento del legname di piccola pezzatura per fare spazio alla posa di una barriera provvisoria utile alle successive fasi di lavoro sul pendio a monte;
- disaggio delle porzioni lapidee instabili e sgombero viabilità;

- realizzazione di un piano di posa con mezzo meccanico per la successiva installazione di una barriera paramassi a deformazione (tratto indicativo di ml.120);
- posa di alcune porzioni di pannelli in fune / rete armata nel settore interessato dal crollo e tratto adiacente lato N, in corrispondenza delle porzioni lapidee di più grandi dimensioni (oltre i 2 metri cubi).

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi:

- del D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*), art. 40 (*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*);
- della L.R. 5/2001 (*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*), art. 9 (*Interventi urgenti e indifferibili*), comma 4 e art. 18 (*Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza*), comma 1, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal direttore dei lavori geom. Alessandro Plater e sentito il dott. Massimo BROCCOLATO, dirigente della Struttura Interventi Operativi, avvalendosi delle seguenti ditte specializzate nell'ambito di tali tipologie di lavori, già presenti in zona, in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari e resesi immediatamente disponibili:
- Dublanc Manuel s.n.c. con sede in Champdepraz, fraz. Les Sales (C.F: DBLMNL88A16A326T – P.IVA: 01250020078);
- Bertero Costruzioni s.n.c. con sede in Gressoney-Saint-Jean, loc. Champsil 9 (C.F: BRTVIO78R22E379I – P.IVA: 01114230079).

per il coordinamento della sicurezza di fase di progettazione ed esecuzione:

- ing. Manuel LAVOYER, dello Studio omonimo, con sede in Pontey, fraz Banchet, 38 (P.IVA: 01097450074).

I lavori realizzati verranno pagati in base al Prezzario vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 04.03.2024 e, in riferimento ad esso, a fine lavori, sarà redatta la contabilità degli stessi.

La Direzione Lavori provvederà alla redazione della stima sommaria delle opere da eseguire con successiva perizia estimativa di spesa.

I Sig.ri Dublanc Manuel e Ivo Bertero legali rappresentanti delle imprese nominate, e l'ing Lavoyer Manuel dichiarano di essere pienamente edotti di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal dott. Geol. Massimo Broccolato, dirigente della Struttura interventi operativi del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, delle seguenti nomine:

- l'ing. Carlo Bartolini è nominato responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e direttore operativo per le opere specialistiche;
- l'ing. Jean Elisé Blanc è nominato collaudatore delle opere strutturali, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001;
- il geom. Alessandro Plater è nominato direttore dei lavori;

Quart, li 10.07.2024


IL R.U.P.

– ing. Carlo BARTOLINI –



IL COLLAUDATORE

– ing. Jean Elisé BLANC –



IL DIRETTORE DEI LAVORI

– geom. Alessandro PLATER –





per accettazione:
Dublanc Manuel s.n.c.
– Manuel DUBLANC –

Dublanc Manuel
342/8004463
Fr. Le Sale - 11020 Champdepraz (Ao)
Partita I.V.A. 01250020078
Cod.Fisc.: DBL MNL 88A16 A3261

per accettazione:
Bertero Costruzioni s.n.c.
– Ivo BERTERO –

BERTERO COSTRUZIONI S.N.C.
di BERTERO VERNEY Ivo & C.
Località Champstil n. 9
11025 GR... (AO)
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01114250079


per accettazione:
Studio ing. Lavoyer
– ing. Manuel LAVOYER –



Visto, si approva:

IL DIRIGENTE

– dott. geol. Massimo BROCCOLATO –



R:\LAVORI\AAA_SOMME URGENZE\AAA_SOMME URGENZE_2024\20240709_PERLOZ_Crollo_(S.R._44_5+400)_DUBLANC_BERTERO_BC\03-ANAC\verbale S.U.doc