



VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi del
D.Lgs. 36/2023, art. 140 e della
L.R. 5/2001, art. 9, comma 4 e art. 18, comma 1)

OGGETTO: Intervento urgente e indifferibile di disaggio, taglio vegetazione e posa di rivestimento corticale armato sul pendio a monte della S.R. 42 (km 19+000), presso loc. Saint-Pantaléon, in comune di Torgnon (ID 3588 portale dissesti RAVA).

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sette del mese di aprile (07.04.2024), si redige il presente verbale finalizzato all'esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile volto alla mitigazione del rischio crolli mediante disaggio, taglio vegetazione e successiva fasciatura con rete corticale armata di una porzione di pendio a monte della viabilità regionale, interessato da un cospicuo crollo di materiale lapideo.

Il tratto in questione si localizza lungo la S.R. n.42 nei pressi della località Saint-Pantaléon, alla progressiva chilometrica 19, dove da una porzione di pendio si è generato il distacco di un blocco di stimati 12 mc con

interessamento della strada regionale sottostante, come da verbale della stazione forestale di Antey (ID portale dissesti RAVA 3588).

Premesso che:

- in data domenica 07.04.2024 il geom. Vicari Claudio, tecnico reperibile della struttura interventi operativi, su segnalazione della CUS, informato del dissesto, si recava sul tratto di viabilità segnalato per verificare lo stato di attività dello stesso, alla presenza della stazione forestale di Antey (rif. ag. for. Pervier Ivan) e del Sindaco protempore di Torgnon, sig.ra Engaz Lorena;
- in data 08.04.2024 su indicazione del dirigente della struttura interventi operativi geol. Broccolato, informato del dissesto, il sottoscritto geom. Alessandro Plater, si recava sul tratto di viabilità segnalato per verificare lo stato di attività del dissesto, sulla base del quale valutare la tipologia di interventi necessari;
- in esito al sopralluogo il tecnico suddetto constatava che la porzione di pendio piuttosto acclive che sovrasta la viabilità regionale necessita di disgaggio e successiva fasciatura per continuare a garantire una sufficiente mitigazione del rischio crolli, in quanto sono evidenti volumi disarticolati di dimensioni medio/piccole con evidenti rilasci di materiale terroso e lapideo lungo il declivio.

Stante il quadro di dissesto sopra delineato, si è ritenuto di dar corso all'immediata attivazione di un intervento urgente ed indifferibile articolato nelle seguenti lavorazioni:

- Pulizia e taglio della vegetazione sul pendio con accatastamento nella piazzola dei cantonieri del legname di piccola pezzatura (^{ABBATE, Lince} ~~roverella~~);
- disgaggio delle porzioni lapidee instabili e sgombero viabilità;
- posa rete corticale armata per uno sviluppo di stimati 800 mq;
- svuotamento del materiale lapideo fine accumulato in alcuni tratti di reti esistenti.

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi:

- del D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*), art. 40 (*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*);
- della L.R. 5/2001 (*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*), art. 9 (*Interventi urgenti e indifferibili*), comma 4 e art. 18 (*Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza*), comma 1, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal direttore dei lavori geom. Alessandro Plater e sentito il dott. Massimo BROCCOLATO, dirigente della Struttura Interventi Operativi, avvalendosi della seguente Ditta specializzata nell'ambito di tali tipologie di lavori, in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari e resasi immediatamente disponibile:
- Anelli s.r.l. con sede in Aosta, via Lavoratori Vittime col du Mont, P.IVA 01252280076.

I lavori realizzati verranno pagati in base al Prezzario vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 04.03.2024 e, in riferimento ad esso, a fine lavori, sarà redatta la contabilità degli stessi.

La Direzione Lavori provvederà alla redazione della stima sommaria delle opere da eseguire con successiva perizia estimativa di spesa.

Il Sig. Anelli Luca, legale rappresentante della ditta, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal dott. Geol. Massimo Broccolato, dirigente della Struttura interventi operativi del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, delle seguenti nomine:

- l'ing. Carlo Bartolini è nominato responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e direttore operativo per le opere specialistiche;
- il geom. Alessandro Plater è nominato direttore dei lavori;

Quart, lì 09 aprile 2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 – geom. Alessandro PLATER –






IL R.U.P.
 – ing. Carlo BARTOLINI –



per accettazione **IMPRESA ANELLI** s.r.l. Unipersonale
 L'IMPRESA Via Lavoratori Vittime Col du Mont
 1100 AOSTA (AO) 
 – sig. Anelli Luca – Tel. 016544896 – Cell. 3355727602
 C.F. e P.IVA 01252280076

Visto, si approva:
 IL DIRIGENTE
 – dott. geol. Massimo BROCCOLATO –

BC1
 R:\LAVORI\AAA_SOMME URGENZE\AAA_SOMME URGENZE_2024\20240407_TORGNON_Caduta_massi_(S.R.42_km_19)_ANELLI_BC\03-ANAC\Verbale SU.doc