



VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi degli artt. 9 c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

OGGETTO: Intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio caduta massi a monte della S.R. n. 47 alla progressiva chilometrica 3+800, in comune di Aymavilles.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 12 del mese di dicembre (12.12.2024), si redige il presente verbale finalizzato all'esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio caduta massi a monte della S.R. n. 47 alla progressiva km 3+800 circa, in comune di Aymavilles.

Si premette quanto segue:

- il giorno 09.12.2024 è pervenuta alla Scrivente Struttura una missiva da parte dell'Amministrazione Comunale di Aymavilles, riguardante la segnalazione di un potenziale pericolo di caduta massi a monte della sopracitata viabilità;
- lo stesso giorno, il sottoscritto geom. Furio SARAVALLE, tecnico della Struttura Interventi Operativi di R.A.V.A. e referente di zona per i fenomeni di dissesto idrogeologico, ha provveduto a verificare in località Champessolin quanto segnalato;
- durante il sopralluogo il tecnico constatava che un masso di volume circa 6.00 m³ staziona apparentemente stabile allo stato attuale sul pendio

prativo che sovrasta la Strada Regionale n. 47 e l'abitato di Champessolin, sebbene si presenti fortemente sotto scavato, libero su tre lati e assai prominente verso valle;

- oltre al masso isolato scarsamente inserito nella matrice terrosa del pendio, in loco è stata rilevata una serie di piccoli dissesti generatisi dall'instabilità di vetuste murature a secco di contenimento, che allo stato attuale non hanno interessato la viabilità primaria di fondo valle.

Considerato che forti precipitazioni piovose potrebbero generare episodi di caduta massi sulla S. R. n. 25, sul sentiero n. 8 e sull'abitato di Champessolin, si ritiene necessario provvedere alla puntuale stabilizzazione del masso ciclopico citato.

Altre instabilità sul versante rappresentate dalla faticenza di manufatti lapidei, dovranno venire valutate quanto prima da parte dei singoli proprietari terrieri, come già indicato nella missiva di riferimento del comune di Aymavilles.

Per quanto sopra detto, si ritiene di dover dar corso all'immediata attivazione di un intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio di caduta massi a monte della S.R. n. 47 tra alla progressiva 3+800 circa in comune di Aymavilles, consistente nel consolidamento del singolo masso ciclopico, articolato nelle seguenti lavorazioni:

- taglio di vegetazione spontanea interferente con l'area di intervento e accatastamento del materiale di risulta in loco;
- verifica della stabilità di murature a secco sovrastanti il masso in questione;
- esecuzione a lato del masso di n. 4 ancoraggi in doppia fune d'acciaio;
- rivestimento del masso con un pannello in rete d'acciaio e vincolo dello stesso mediante funi d'acciaio agli ancoraggi precedentemente realizzati;
- posa di un minimo eventuale rivestimento corticale in rete paramassi 8*10 a ridosso delle murature sovrastanti la zona di intervento;
- ripristino a termine dei lavori delle aree di intervento, come in precedenza.

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi ai sensi degli artt. 9 c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal direttore dei lavori geom.

Furio SARAVALLE per mezzo dell'Impresa Ecoval S.R.L. con sede in Regione Amerique n. 19/19A - 11020 Quart (AO), P. I.V.A. 01174270072, la quale si è resa prontamente disponibile ad eseguire i lavori testé riportati che saranno contabilizzati facendo riferimento all'elenco prezzi regionale vigente. Precedentemente all'affidamento dei lavori effettuata alla Ditta sopra menzionata, l'impresa Ediluboz s.r.l. di Villeneuve (AO), chiamata a sua volta in causa per l'esecuzione del pronto intervento di cui trattasi, ha rifiutato l'aggiudicazione dei lavori a causa di impegni lavorativi precedentemente assunti.

Il Sig. Fabrizio COLOMBO, rappresentante della Ditta Ecoval S.R.L., dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal dirigente dott. geol. Massimo BROCCOLATO, delle seguenti nomine:

- il geom. Furio SARAVALLE, tecnico della Struttura Interventi Operativi, è nominato direttore dei lavori;
- l'ing. Jean-Elisée BLANC, tecnico della Struttura Interventi Operativi, è nominato responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e direttore operativo delle opere specialistiche;

Quart, lì 12 dicembre 2024

IL TECNICO / D.L.

- geom. Furio SARAVALLE -



IL R.U.P.

- ing. Jean-Elisée BLANC -




L'IMPRESA

- Sig. Fabrizio COLOMBO -

IL DIRIGENTE

- geol. Massimo BROCCOLATO -




ECOVAL SRL

Loc. Amerique 19/19A - 11020 Quart (AO)

Cod. Fisc. / Part. IVA 01174270072

Cod. Destinatario SDI: M5UXCR1

Tel. +39 3519118583



Corografia:


COMUNE DI AYMAVILLES MASSO PRECARIO DA STABILIZZARE A MONTE DELLA STRADA REGIONALE N. 47 KM 3 800 IN LOCALITA' CHAMPESSOLIN



ECOVAL SRL
Cod. Prov. VA 01174 21073
Cod. Prov. VA 01174 21073
Cod. Prov. VA 01174 21073
Cod. Prov. VA 01174 21073

COMUNE DI AYMAVILLES – LAVORI DI MITIGAZIONE DEL PERICOLO CADUTA MASSI
A MONTE DELLA S. R. N. 47 AL KM 3+800 E DELL'ABITATO DI CHAMPESSOLIN
INDICAZIONI OPERATIVE – 12 DICEMBRE 2024





PANNELLO PARAMASSI IN FUNE MT 5,00*4,00 +  ANCORAGGIO DOPPIA FUNE ACCIAIO MM 20 * 4,00 ML

RETE PARAMASSI 8/10 MT 6,00*5,00 +  ANCORAGGIO BARRA D' ACCIAIO MM 24 * 3,00 ML

LEGATURA CON FUNE D'ACCIAIO A TREFOLI DIAMETRO MM 20

