

VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi degli artt. 9 c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

OGGETTO: Intervento urgente ed indifferibile di posa barriera provvisoria a monte della S.R. n. 41 tra le progressive km 13+800 e 13+900 circa, in località Verrogne del comune di Saint-Pierre.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici del mese di aprile (12.04.2024), si redige il presente verbale finalizzato all'esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio crolli, mediante posa di una barriera provvisoria in rete metallica, sulla S.R. n. 41 tra le progressive km 13+800 e 13+900 circa, in località Verrogne del comune di Saint-Pierre.


Si premette quanto segue:

- Il giorno 10.04.2024, la Struttura viabilità e opere stradali della R.A.V.A. segnalava, con mail indirizzata alla Struttura interventi operativi, che alcuni ripetuti fenomeni di crollo di modeste dimensioni si erano recentemente verificati a monte della S.R. n. 23 nei pressi della progressiva km 13+900, richiedendo un sopralluogo di approfondimento; il geom. Claudio Vicari, tecnico di ruolo della Struttura interventi operativi e referente di zona per i fenomeni di dissesto idrogeologico, incaricato dal dirigente dott. geol. Massimo Broccolato a seguito della segnalazione, si recava nella mattinata del giorno successivo e 11.04.2024 sul posto, al fine di verificare il fenomeno di dissesto e valutare l'eventuale necessità di interventi urgenti;


Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi degli artt. 9 c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal direttore dei lavori geom. Claudio Vicari, per mezzo dell'impresa BOCHET s.r.l. con sede in Saint-Pierre, P.I.V.A. 01273730075, la quale si è resa prontamente disponibile ad eseguire i lavori edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale. Si dà atto, in base a quanto disposto dal dirigente dott. geol. Massimo Broccolato, delle seguenti nomine:


- il geom. Claudio VICARI è nominato direttore dei lavori;
- l'ing. Jean-Elisée BLANC è nominato responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- il geom. Giuseppe BLANC, libero professionista iscritto al collegio dei geometri della Valle d'Aosta al n. 601, con studio tecnico in Villeneuve, fraz. Trepont n. 70, è nominato coordinatore della sicurezza in esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.


Quart, li 12 aprile 2024

IL TECNICO
geom. Claudio VICARI -


L'IMPRESA
sig. Davide BOCHET -


IL R.U.P.
ing. Jean-Elisée BLANC -


IL C.S.E.
geom. Giuseppe BLANC -


IL DIRIGENTE
dott. geol. Massimo BROCCOLATO -


- durante il sopralluogo, il geom. Claudio Vicari constatava che dal pendio a monte del muro di contropia, caratterizzato dalla presenza di alcuni settori in erosione superficiale, si erano originati fenomeni diffusi di soffiusso, che aveva determinato l'accumulo materiale detritico sulla testa del muro stradale e lo scoscendimento di alcuni volumi lapidei di dimensioni decimetriche;
 - le cause del fenomeno sono riconducibili alle recenti precipitazioni piovose ed allo scioglimento della neve ancora presente in alcuni tratti del pendio, che si presenta acclive e con ampi settori privi di vegetazione e caratterizzati da uno strato di copertura incoerente, mentre altri settori, corrispondenti alle zone di affioramento del substrato, intensamente fraturato, erano già stati stabilizzati in passato con interventi di rivestimento corticale in reti metalliche.
- Stante il quadro di dissesto sopra delineato, valutato l'elevato grado di attività del fenomeno di dissesto in atto, per quanto i volumi potenzialmente coinvolti siano modesti, si ritiene di dover dar corso all'immediata attivazione di un intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio crolli a monte della S.R. n. 41 tra le progressive km 13+800 e 13+900 circa, in comune di Saint-Pierre, articolato nelle seguenti lavorazioni:
- manutenzione delle esistenti reti metalliche, mediante rimozione del materiale detritico trattenuto dalle reti e riposizionamento delle stesse in aderenza al pendio;
 - leggera riprofilatura del pendio e rimozione del materiale detritico accumulatosi al piede della scarpata e sulla testa del muro stradale;
 - posa di una barriera provvisoria in rete metallica a tergo della testa del muro stradale, di altezza 2,00 m, sostenuta da barre in acciaio e controventi in fune, avente la funzione di arrestare elementi lapidei di modeste dimensioni provenienti dal pendio.
- Si evidenzia che tale intervento costituisce una protezione di tipo passivo e provvisoria della sottostante viabilità, ma non è risolutivo delle problematiche in atto, che dovranno essere affrontate con un successivo intervento di stabilizzazione del pendio a cura della Struttura operativa Viabilità e opere stradali.