Région Autonome Vallée d'Aoste

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région
Département de la Protection Civile et des Sapeurs Pompiers
Interventions Opérationnelles

Presidenza della Regione
Dipartimento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco
Interventi Operativi

VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi del
D.Lgs. 36/2023, art. 140 e della
L.R. 5/2001, art. 9, comma 4 e art. 18, comma 1)

*****

OGGETTO: Pronto intervento di taglio vegetazione, disgaggio e posa di rivestimento corticale armato sul pendio a monte della viabilità regionale n. 1 alla progressiva chilometrica 4+250 nei pressi della loc. Sarouillé in comune di Perloz, a seguito del crollo verificatosi in data 04/03/2024 (I.D. n. 3515 portale dissesti RAVA).

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di marzo (05.03.2024), si redige il presente verbale finalizzato all'esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile volto alla mitigazione del rischio crolli mediante taglio vegetazione arborea, disgaggio e successiva fasciatura con rete corticale armata di una porzione di pendio a monte della viabilità regionale, interessato da rilasci di materiale lapideo.

Il tratto in questione si localizza lungo la S.R. n.1 nei pressi della località Sarouillé del comune di Perloz, alla progressiva chilometrica 4+250, nei pressi del pendio terrazzato a monte della viabilità dove, a seguito delle frequenti piogge degli ultimi giorni, si è generato il distacco di un blocco lapideo di medie dimensioni inglobato all'interno di una muratura a secco; esso ha strappato la

rete corticale di rivestimento presente cadendo sulla strada regionale sottostante assieme ad una cospicua quantità di altro materiale litoide e terroso.

Premesso che:

- in data 04.03.2024, a seguito della segnalazione della CUS di Aosta, il tecnico reperibile geom. Saravalle Furio si recava sul posto alle ore 18.30 circa alla presenza del Sindaco di Perloz sig.ra Chanoux, l'agente del CFV di Pont-Saint-Martin Borettaz Valter ed il cantoniere della struttura regionale della viabilità, per verificare lo stato di attività del dissesto;
- in esito al sopralluogo il tecnico suddetto riferisce che il Sindaco di Perloz decide per la chiusura preventiva della viabilità durante la notte, rimandando alla mattinata susseguente un ulteriore sopralluogo sulla base del quale valutare la tipologia di interventi necessari;

Il giorno martedì 5 marzo alle ore 8.30 il sottoscritto tecnico di zona recatosi sul posto, alla presenza del primo cittadino di Perloz e degli agenti CFV Favre e Petey, constatava che la porzione di pendio piuttosto acclive che sovrasta la viabilità regionale da dove si è liberato il blocco necessita di taglio di vegetazione arborea, disgaggio e successiva fasciatura per continuare a garantire una sufficiente mitigazione del rischio crolli, in quanto sono presenti numerose piante di latifoglie di medio fusto che, raggiunto uno sviluppo adulto ed essendo cresciute fra i terrazzamenti oramai incolti e le murature a secco, causano, nei momenti di intense piogge e venti forti, aperture e crolli sul pendio e le murature suddette, poste in aggetto sulla viabilita per un tratto di circa 100 metri lineari.





Stante il quadro di dissesto sopra delineato, si è ritenuto di dar corso all'immediata attivazione di un intervento urgente ed indifferibile articolato nelle seguenti lavorazioni:

- Pulizia e taglio della vegetazione arborea e arbustiva sul pendio con accatastamento nella piazzola dei cantonieri del legname;
- disgaggio delle porzioni lapidee instabili e sgombero viabilità;
- posa rete corticale armata per uno sviluppo di stimati 350 mq;
- svuotamento del materiale lapideo fine accumulato in alcuni tratti di reti esistenti.

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi:

- del D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*), art. 40 (*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*);
- della L.R. 5/2001 (*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*), art. 9 (*Interventi urgenti e indifferibili*), comma 4 e art. 18 (*Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza*), comma 1, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal direttore dei lavori geom. Alessandro Plater e sentito il dott. Massimo BROCCOLATO, dirigente della Struttura Interventi Operativi, avvalendosi della seguente Ditta specializzata nell'ambito di tali tipologie di lavori, in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari e resasi immediatamente disponibile:

- FD COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Loc. Cors, 102/A - 11020 Fénis (P.IVA: 01159970076);

I lavori realizzati verranno pagati in base al Prezzario vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 08.03.2023 e, in riferimento ad esso, a fine lavori, sarà redatta la contabilità degli stessi.

La Direzione Lavori provvederà alla redazione della stima sommaria delle opere da eseguire con successiva perizia estimativa di spesa.

Il Sig. Flavio DALLAZANNA, legale rappresentante della ditta, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti

l'esecuzione dei lavori e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal dott. Geol. Massimo Broccolato, dirigente della Struttura interventi operativi del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, delle seguenti nomine:

- l'ing. Carlo Bartolini è nominato responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e direttore operativo per le opere specialistiche;
- il geom. Alessandro Plater è nominato direttore dei lavori;

Quart, lì 06 marzo 2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI
– geom. Alessandro PLATER –

IL R.U.P.
– ing. Carlo BARTOLINI –

per accettazione:
L'IMPRESA
– sig. DALLAZANNA Flavio –

Costruzioni s.r.l.
Telefono 348.00.78.324
C.F. e P.IVA 01159970076

Visto, si approva:
IL DIRIGENTE
– dott. geol. Massimo BROCCOLATO –

BC\
R:\LAVORI\AAA_SOMME URGENZE\AAA_SOMME URGENZE_2024\20240304_PERLOZ_Caduta_massi_(S.R.1_km_4+250)_FD_BC\03-ANAC\Verbale.doc