# VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi degli artt. 9 c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

*****

**OGGETTO: Intervento urgente ed indifferibile di disgaggio e rivestimento della scarpata a monte della S.R. n. 23 tra le progressive km 23+000 e 23+100 circa in comune di Valsavarenche, a seguito del crollo del 02.05.2024.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tre del mese di maggio (03.05.2024), si redige il presente verbale finalizzato all'esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio crolli, mediante disgaggio e posa di un tratto di rivestimento corticale in rete metallica, a monte della S.R. n. 23 tra le progressive km 23+000 e 23+100 circa, in località Plan De La Pesse del comune di Valsavarenche.

Si premette quanto segue:

- nel primo pomeriggio del giorno 02.05.2024, il geom. Claudio VICARI, tecnico di ruolo della Struttura interventi operativi e referente di zona per i fenomeni di dissesto idrogeologico, unitamente al dirigente dott. geol. Massimo BROCCOLATO, con il quale stava svolgendo un sopralluogo lungo la S.R. n. 25 della Valgrisenche per un fenomeno di crollo avvenuto il giorno precedente, ricevuta un'ulteriore segnalazione da parte della Centrale Unica del Soccorso circa un dissesto che aveva interessato la S.R. n. 23 della Valsavarenche nei pressi della progressiva km 23+000, si recava sul posto, al fine di verificare il fenomeno e valutare l'eventuale necessità di interventi urgenti;

- durante il sopralluogo, i suddetti tecnici constatavano che il fenomeno di dissesto era consistito nel crollo di un blocco lapideo di dimensioni decimetriche, mobilizzatosi dal pendio sovrastante la strada regionale ed arrestatosi sulla carreggiata stradale ai piedi del muro di controripa;
- durante l'ispezione del versante individuavano la nicchia di distacco, ubicata circa 30 metri a monte della strada, in corrispondenza di un avvallamento del terreno dal quale il blocco lapideo si era enucleato, verosimilmente per effetto delle recenti intense precipitazioni piovose e dello scioglimento della neve ancora presente in alcuni tratti del pendio;
- il pendio in esame è caratterizzato da accumuli detritici eterometrici, solo parzialmente vegetati; si è constatato inoltre che un tratto del versante adiacente all'area in oggetto era già stato oggetto di un pregresso intervento di rivestimento corticale in reti metalliche;
- la nicchia di distacco si presenta pulita, ma nei pressi della stessa è stata individuata una porzione di versante caratterizzata dalla presenza di blocchi lapidei accatastati in condizioni di equilibrio precario, solo parzialmente immersi nel terreno, in alcuni punti sottoescavati e con segni di erosione superficiale in atto, dalla quale potrebbero originarsi fenomeni di crollo che coinvolgerebbero direttamente la sottostante strada regionale.

Stante il quadro di dissesto sopra delineato, si ritiene di dover dar corso all'immediata attivazione di un intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio crolli a monte della S.R. n. 23 tra le progressive km 23+000 e 23+100 circa, in comune di Valsavarenche, articolato nelle seguenti lavorazioni:

- realizzazione di linea vita provvisionale per accedere alla zona di potenziale dissesto individuata;
- disgaggio manuale dei volumi lapidei di minori dimensioni instabili;
- realizzazione di rivestimento corticale in rete metallica e inserimento di ancoraggi per la legatura mediante cavi in acciaio dell'accumulo detritico in condizioni di dubbia staticità.

Si renderà necessario l'utilizzo dell'elicottero per il trasporto in parete del materiale necessario per l'esecuzione dei lavori sopra descritti.

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi degli artt. 9 c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal direttore dei lavori geom. Claudio Vicari, per mezzo dell'impresa CHACARD s.r.l. con sede in Pollein, P.I.V.A. 01059440071, la quale si è resa prontamente disponibile ad eseguire i lavori testé riportati che saranno contabilizzati facendo riferimento all'elenco prezzi regionale vigente.

Il Sig. Shkelzen TERZIA, titolare della ditta, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal dirigente dott. geol. Massimo Broccolato, delle seguenti nomine:

- il geom. Claudio VICARI è nominato direttore dei lavori;
- l'ing. Jean-Elisée BLANC è nominato responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e direttore operativo per le opere specialistiche;

Quart, lì 03 maggio 2024

IL TECNICO
*- geom. Claudio VICARI -*

IL R.U.P.
*- ing. Jean-Elisée BLANC -*

L'IMPRESA
*- sig. Shkelzen TERZIA -*

Impresa Edile Chacard S.r.l.
Loc. Les Iles, 21/B - 11020 Pollein (AO)
Tel. & Fax 016553419
E-mail: info@chacardsrl.it C.F. e P.IVA
PEC: chacardsrl@pec.it 01059440071

IL DIRIGENTE
*- dott. geol. Massimo BROCCOLATO -*